

**Udbudskontrolplan for : Elevhjem i Kangaatsiaq**  
**Bilag til SA**

**Tømrer-snedker,- og gulvbelægningsarbejder.**  
 dato: 01.06.2025

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentation s-krav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet startes		Mødereferat	Møde afholdes med tilsyn
2	Modtagekontrol med alle materialer. Art og dimension	Visuel måling	Ved modtagelse		Følgesedler Kontrolskema	
3	Tæthed af klimaskærm, vinspærre	Visuel kontrol	Under udførelse og før opsætning af facadebeklædning, 100%	Leverandørens anvisninger	Kontrolskema med billeder	
4	Isolering, tætopsætning	Visuel kontrol	Før lukning, 50% jævnt fordelt		Kontrolskema med billeder	
5	Invendig beklædning, søm, og skrueafstand	Visuel/ måling	Før spartling, 5% i hvert rum	Leverandørens anvisninger		
6	Lægning af undergulve Undersækning af skruer	Visuel kontrol, måling, lod og vage Fugtprocent	Under udførelse, 100% Fugtmåling stikprøvekontrol Tilsyn et tilkaldes før lægning af gulvbelægning	Leverandørens anvisninger	Kontrolskema med billeder	
7	Montering af vinduer	Visuel kontrol	Måling, lod og vage Justering af gående dele Før og efter montage	Under udførelse, 100%	Leverandørens anvisninger	
8	Stopning omkring indvendige døre	Visuel kontrol	Under udførelse og før lukning, 100%		Kontrolskema med billeder	

9	Lister, tilsætninger m.v.	Visuel kontrol Tætssluttende	Før aflevering		Kontrolskema med billeder	
10	Gulvoverflader og samlinger	Visuelt	Før arbejdet påbegyndelse, 100%	Leverandørens anvisninger	Kontrolskema med billeder	
11	Fugt	Visuelt Måling	Før lægning i hvert rum	Leverandørens anvisninger	Kontrolskema med måleresultater	
12	Lægning og limning	Visuelt	Før, under og efter udførelse, 100% Før svejsning, 100%	Leverandørens anvisninger	Kontrolskema med billeder	
13	Svejsning og samlinger	Visuelt	Under og efter udførelse, 100%	Leverandørens anvisninger	Kontrolskema med billeder	
14	Afdækning	Visuelt	Efter udlægning, 100%			

**Udbudskontrolplan for : Elevhjem i Kangaatsiaq**  
Bilag til SA

**Malerarbejder.**  
dato: 01.06.2025

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentation s-krav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet startes		Mødereferat	Møde afholdes med tilsyn
2	Modtagekontrol med alle materialer. Art og dimension	Visuel måling	Ved modtagelse		Følgesedler Kontrolskema	
3	Overflader på træ, plademateriale, lister mv. samt undersænkning af skruer Måling af fugt i konstruktioner	Visuel kontrolafsnit Fugtmåling	Før arbejdet påbegyndelse, 100%		Kontrolskema med billeder	
4	Slibning af emner	Visuel kontrol	Under og efter udførelse, 75%		Kontrolskema	
5	Spartling	Visuel kontrol	Under opførelse, 100%		Kontrolskema	
6	Opsætning af glasvæv	Visuel kontrol	Under opførelse, 50%		Kontrolskema med billeder	
7	Slutmaling	Visuel kontrol	Under og efter opførelse, 100%		Kontrolskema med billeder	
8	Antal beskrevne behandlinger	Visuel kontrol	Under opførelse, 50%		Kontrolskema	
9	Udfaldskrav	Visuel kontrol	Under og efter udførelse, 100%		Kontrolskema med billeder	

**Udbudskontrolplan for : Elevhjem i Kangaatsiaq**  
Bilag til SA

**VVS-arbejder afløb**  
dato: 01.06.2025

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentation s-krav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet startes		Mødereferat	Møde afholdes med tilsyn
2	Modtagekontrol med alle materialer. Art og dimension	Visuel måling	Ved modtagelse		Følgesedler Kontrolskema	
3	Afsætning	Måling	Før og efter opsætning af markeringer	Tegn. nr. A00.02	Kontrolskema	
4	Rørsamlinger	Visuelt Måling af vinkeldrejning	100% Medierørsamling før muffe pålægges		Kontrolskema	
5	Fald	Visuelt, måling	Én gang pr.10 m.	Hældning på strækning	Kontrolskema	

**Udbudskontrolplan for : Elevhjem i Kangaatsiaq**

Bilag til SA

**VVS-arbejder, Brugsvand og sanitet**

dato: 01.06.2025

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentation s-krav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet startes		Mødereferat	Møde afholdes med tilsyn
2	Modtagekontrol med alle materialer. Art og dimension	Visuel måling	Ved modtagelse		Følgesedler Kontrolskema	
3	Rørføringer	Visuelt	100 %		Kontrolskema, rettede tegninger	
4	Sanitetsgenstande placering og opsætning.	Visuelt Måling	100%		Kontrolskema	
5	Loddede samlinger	Visuelt	Inden maling 20%		Kontrolskema	
6	Gennemskylning	Visuelt	100%		Kontrolskema	
7	Trykprøvning	Visuelt Måling	Før isolering, samt før maling af kobberrør, 100%		Kontrolskema	Udfyldt trykprøvningsskema

**Udbudskontrolplan for : Elevhjem i Kangaatsiaq**

Bilag til SA

**VVS-arbejder varmeanlæg**

dato: 01.06.2025

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentation s-krav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet startes		Mødereferat	Møde afholdes med tilsyn
2	Modtagekontrol med alle materialer. Art og dimension	Visuel måling	Ved modtagelse		Følgesedler Kontrolskema	
3	Radiatorer og konvektorer Størrelse og placering	Visuet, måling	Efter montage, 100%		Kontrolskema	
4	Rørsamlinger	Visuelt	Inden maling 20%		Kontrolskema	
5	Rørføring	Visuelt, måling	Før isolering, 50%		Kontrolskema	
6	Rørbærere afstand og ekspansionsmulighed	Måling	Stikprøve, 100%		Kontrolskema	
7	Trykprøvning	Visuelt Måling	Før isolering og før malerbehandling		Kontrolskema	Udfyldt indreguleringsskema
8	Indregulering	Måling	Inden ibrugtagning		Kontrolskema	Udfyldt trykprøvningskema

**Udbudskontrolplan for : Elevhjem i Kangaatsiaq**  
Bilag til SA

**VVS-arbejder teknisk isolering**  
dato: 01.06.2025

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentation s-krav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet startes		Mødereferat	Møde afholdes med tilsyn
2	Modtagekontrol med alle materialer. Art og dimension	Visuel måling	Ved modtagelse		Følgesedler Kontrolskema	
3	Isolerings udførelse	Visuel	20 %		Kontrolskema	
4	Isoleringstykkelse	Måling, tykkelse måles med nål	Stikprøve 5 %		Kontrolskema	

**Udbudskontrolplan for : Elevhjem i Kangaatsiaq**

Bilag til SA

**EI-arbejder**

dato: 01.06.2025

Løbe nr.	Hvad - hvor skal kontrolleres	Hvordan Kontrolleres	Hvornår og frekvens af kontrol	Kriterier for godkendelse	Dokumentation s-krav	Bilag/bemærkninger
1	Projektgennemgang		Før arbejdet startes		Mødereferat	Møde afholdes med tilsyn
2	Modtagekontrol med alle materialer. Art og dimension	Visuel måling	Ved modtagelse		Følgesedler Kontrolskema	
3	Afsætning	Måling	Løbende under arbejdet	SA og tegninger	Kontrolskema Målerapport	
4	Ekstrabeskyttelse	Visuelt Målinger	Løbende under arbejdet Når arbejdet afsluttes	SA og Standardsamling Installationsbekendtgørelsen (GRL)	Kontrolskema Målerapport	
5	Afprøvninger	Visuelt Funktionstest	Når arbejdet afsluttes	SA og tegninger	Kontrolskema	
6	Færdigmeldinger	Ved arbejdets aflevering	Ved arbejdets aflevering 100%	FBEG	Kopi til byggeledelse. Rettede tegninger	